

ET–Entrega Técnica
 PLANTA ASFÁLTICA
 Cachoeirinha, de _____ de 20____.

Estimado cliente,

Estamos orgullosos por haber suministrado un equipo más a esta empresa, terminando esta etapa de nuestra negociación. A partir de ahora, estamos listos a darle la mejor atención postventa y para tanto es indispensable **la indicación del responsable por el equipo**, en el campo a seguir. Nos colocamos a disposición por el e-mail terexrb@terexrb.com.br, fax: (5551) 2125-6609, Tel.: (5551) 2125-6677

Buscando racionalizar el montaje del equipo y posterior entrega técnica, relacionamos a seguir las providencias básicas de su responsabilidad, que deberán ser concluidas antes de la llegada del técnico/ingeniero de la fábrica o del representante, que efectuará los ajustes finales y acompañamiento en régimen normal de producción del equipo. Solicitamos su confirmación por fax sobre la situación de las siguientes tareas, con la finalidad de que podamos programar esa entrega técnica:

TAREAS	SÍ	NO
1) ¿La planta de asfalto está debidamente montada en las respectivas bases de concreto?		
2) ¿El equipo se encuentra engrasado y lubricado, conforme manual de mantenimiento?		
3) ¿Existe energía eléctrica disponible para operación del equipo?		
4) ¿El tablero eléctrico del equipo está conectado y conectado a tierra (fases y neutro)? Obs.: por motivos de garantía, no energizar el tablero eléctrico, ni tampoco montar la celda de carga.		
5) ¿Están concluidas las conexiones de los componentes eléctricos como motores, válvulas y sensores?		
6) ¿Están concluidas las tuberías de aire comprimido, aceite térmico, asfalto y combustible?		
7) En el caso de que la planta tenga filtro vía húmeda, ¿Están concluidas las tuberías de agua y piscina de decantación?		
8) ¿Se efectuó la inspección visual del interior de los tanques de almacenamiento?		
9) ¿Existe energía eléctrica disponible para operación de la caldera?		
10) ¿se colocó aceite térmico en el Calentador de Fluido Térmico?		
11) ¿Está instalado el gas y la válvula reguladora de presión para la llama piloto del quemador?		
12) ¿Hay laboratorio disponible para evaluación de la mezcla bituminosa producida? En el caso de que no haya laboratorio para análisis de la mezcla bituminosa producida, Terex Roadbuilding se exenta de cualesquier responsabilidades sobre la calidad de la mezcla.		
13) ¿Existe combustible, asfalto y árido disponibles para pruebas y operación del equipo?		
14) ¿Existe frente de trabajo significativo para aplicación del concreto asfáltico producido?		
LACRES EN COMPONENTES DE LOS PRODUCTOS TerexRoadbuilding Los equipos Terex Roadbuilding tienen un sistema de lacres en componentes personal no autorizado no debe violar, ajustar o regular, pues estos poseen ajustes definidos en el proceso de fabricación que deben ser preservados, garantizando la adecuación del equipo a la entrega técnica. La evidencia de la ruptura de estos lacres en el momento de la entrega técnica podrá resultar en la pérdida de garantía del equipo/producto.		
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE POR EL EQUIPO: DE ACUERDO: SELLO:		

El plazo máximo para la entrega técnica del equipo está estipulado en 10 (diez) días, para la conclusión de los servicios y entrenamiento de su equipo de colaboradores, siendo de su responsabilidad los gastos de pasajes, traslados, hospedajes, comidas del técnico y caso utilice coche, R\$ 0,85 por kilómetro rodado. Si se excediera el plazo estipulado para entrega técnica del equipo, por motivos ajenos al fabricante, se cobrarán viáticos del técnico en el valor de R\$ 590,00 (quinientos noventa reales) por días corridos.

Necesitamos el retorno de esta correspondencia informándonos por escrito el nombre del responsable por el equipo y la situación de las tareas arriba descritas.

Agradecemos su atención, nos colocamos a su disposición para cualesquier aclaraciones adicionales.

Atentamente,

Ing. Gilberto Schelp
 Gerente de Asistencia Técnica